



COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità Verde

Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione

VERBALE DI RICONSEGNA DELLA PALESTRA GRANDE STERLINO, VIA MURRI N. 113

LAVORI DI: Interventi di messa in sicurezza delle pareti di fibrocemento amianto e successiva rimozione del controsoffitto e lana di vetro.

IMPRESA APPALTATRICE : CONSORZIO INNOVA - BOLOGNA

CONCESSIONARIO : ASD VIRTUS GINNASTICA

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di Agosto, alla presenza di:

Per il Comune di Bologna : Geom. Mirko LELLI ; Arch. Beatrice BISERNI.

Il rappresentante dell'Impresa Appaltatrice : Geom- Cristiano CASARI.

Per il Concessionario : Simonetta BORTOLOTTI.

Viene redatto il presente Verbale di riconsegna contestuale della palestra grande Sterlino e si comunica che i lavori di rimozione dei pannelli esterni della palestra "grande", con il contestuale montaggio dei nuovi pannelli e la rimozione dei pannelli del controsoffitto in lana di vetro, sono terminati come da cronoprogramma. Contemporaneamente, sono state eseguite le prove di laboratorio per verificare l'eventuale presenza di fibre dannose, le quali hanno dato esito negativo.

Si intende pertanto procedere alla riconsegna dei locali della palestra dal Settore Edilizia Pubblica e Manutenzione della città e quindi dall'impresa Consorzio Innova al Concessionario (asd Virtus Ginnastica) in data 27/08/2026.

Comune	Redatto da:	Verificato da:	Descrizione revisione	Pagine
Bologna	U.T. - Guida P. Lombardi - P. Fontana			Pag. 1 di 2

Rapporto di prova n°: 26-215-90 del 19/08/2026

Il presente rapporto di prova **Annulla e Sostituisce** il rapporto di prova n° 26-215-2

Motivo emendamento: integrazione parametri

Spett.le
CONSORZIO INNOVA SOCIETA'
COOPERATIVA
 VIA GIOVANNI PAPINI 18
 40128 BOLOGNA (BO)

Dati relativi al campione

Matrice¹: **Aria ambienti di lavoro**

Descrizione¹: **Analisi aria ambiente - amianto SEM**

Data accettazione: **03/08/2026**

Data inizio analisi: **03/08/2026**

Data fine analisi: **19/08/2026**

Verbale campionamento: **02/LS del 31/07/2026**

Dati relativi al campionamento

Data campionamento: **31/07/2026**

A cura di: **Personale Laboratorio**

Luogo campionamento: **c/o Palestra Sterlino Via Murri 111 - 40100 Bologna (BO)**

Punto campionamento: **da Punto 2 - spalliera fondo palestra**

Procedura campionamento: **D.M. 06/09/1994**

Condizioni ambientali: **Soleggiato**

Temperatura al campionamento: **31°C**

Umidità: **42%**

Pressione atmosferica: **1013mb**

Precipitazioni: **assenza**

Intensità vento: **11km/h**

Direzione vento: **NO**

Contenitore: **come previsto da metodi per singolo parametro**

• Risultati

Parametro Metodo	Risultato	U.M.	Limiti
FIBRE AMIANTO AERODISPERSE			
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse <i>DM 06/09/94 all. 2 Met. B - SEM GU SO n. 288 del 10/12/94</i>	0	fibre/lt	^(^1) [L1] < 2 [L2] < 2
Concentrazione FAV <i>DM 06/09/94 all. 2 Met. B - SEM GU SO n. 288 del 10/12/94</i>	0	fibre/lt	
Limiti			
^(^1) D.M. 06/09/94			
[L1]: DM 06/09/94 Punto 2c interno edifici-ambienti di vita;			
[L2]: DM 06/09/94 Punto 6/b Monitoraggi ambientali per la restituibilità degli ambienti alla fine delle attività di bonifica			

Nota:

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente Documento riguarda esclusivamente il campione dichiarato dal Cliente e sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto se non integralmente, salvo